

אגודת בית כנסת 'הרמב"ן' בדרום ירושלים
רח' אמציה 4, ירושלים 93148
Ramban Congregation in South Jerusalem
4 Amatzia Street, Jerusalem 93148

ישיבת הנהלה – יום חמישי 28/10/04 י"ג בחשוון, תשס"ד

פתיחת הישיבה: 20:35

נוכחים: הרב לאו

הנהלה: יוסף בודנהיימר, ברוך וסלי, שמואל לזובסקי, זאב צנטנר, אריאל אלבוים

גבאים: יחזקאל גוטמן

התנצלות: נעמי למברגר-שינברג, נתנאל גולדשמידט

1 מימון הבניה

במספר פגישות בין הרב לאו, מר נפתלי לביא ויוסף בודנהיימר לבין מר פטריק לנדאו, מר לנדאו הודיע שעמותת "באר מרים", שהוא עומד בראשה, תתרום סכום של \$350,000 לאגודת בית כנסת הרמב"ן, כחלק מפעילותיה של עמותת "באר מרים". שמו של בית הכנסת יישאר "בית כנסת הרמב"ן", אולם הוא יוכר כאחד המוסדות שנתמכים ע"י עמותת "באר מרים". תמיכת "באר מרים" בפעולות הקהילה תימשך גם אחר תום הבניה.

2 בחירת קבלן

הזוכה במכרז לבניית בית הכנסת הוא הקבלן דוד כהן, ולאחר פגישות נוספות בינו לבין המפקח על הבניה (טימי לאסון), יוסף בודנהיימר ומר אהוד יסלזון, סוכם שהצעת המחיר הכולל הסופי הוא 4 מיליון ש"ח כולל מע"מ. בהמשך יוחלט על קטעים בבניה שיידחו למועד מאוחר יותר על מנת להוזיל את הפרויקט.

להערכת פרופ' בודנהיימר נותר כ- \$720,000 כעלות הפרויקט לאחר קיצוץ.
לכספי באר מרים נוספים כספים שכבר נמצאים בידינו ותרומות שכבר הובטחו, ובסה"כ יש כ- \$540,000 בידינו – שהם מהווים כ- 75% מהסכום הדרוש.
לאור עובדות אלה סוכם שניתן בשלב זה לצאת לדרך.

3 חוזה

מר אריאל אלבוים, בהתייעצות עם יחזקאל גוטמן ואנשי מקצוע אחרים, הוסמך להכין חוזה בניה שיהיה מוכן לחתימה תוך 7 ימים.
ההנהלה הסמיכה את מר אריאל אלבוים ופרופ' יוסף בודנהיימר לחתום על חוזה הבניה.

4 הקמת צוותים

הוחלט שיוקמו מספר צוותים ללוות את פרויקט הבניה ואת ההיערכות לקראת הרחבת הפעילות החברתית של בית הכנסת.
הוקמו הצוותים הבאים:

(א) **ניהול כספי** (פקוח על העברת תשלומים לקבלן וכו')

דוד בלומברג

אהוד יסלזון

יחזקאל גוטמן

(ב) **פיקוח על הבניה**

אהרון זילברשטיין

טימי לאוסון

שמואל לזובסקי (איש הקשר מטעם ההנהלה. כל שאלות או בעיות בענין הבניה יועברו דרכו)

אריאל אלבוים (יועץ משפטי)

(ג) **חברת/קהילתי** (גיוס אנשים, פרסומים, הודעות וכו')

זאב צנטנר

טובה גנזל

מיכל ברבש

(ד) **גיוס משאבים**

נפתלי לביא

אריאל וייס

דוד בלומברג

ורה גולובנסקי

כל צוות ייפגש או יהיו בקשר לפחות פעם בשבוע.

פעם בשבועיים ייפגשו הצוותים עם יוסף בודנהיימר והרב לאו, שירכזו את עבודת הצוותים.

אגודת בית כנסת 'הרמב"ן' בדרום ירושלים

רח' אמציה 4, ירושלים 93148

Ramban Congregation in South Jerusalem

4 Amatzia Street, Jerusalem 93148

5 פרוספקט

הוצג בפני ההנהלה טיוטה של הפרוספקט שיופץ בשבועות הקרובים. נדונו מספר תיקונים והרב יעביר אותם לגרפיקאית. במוצ"ש הקרוב יוסף בודנהיימר וזאב צנטנר ייפגשו עם הגרפיקאית ע"מ לאשר את המוצר הסופי לקראת העברתו לדפוס. טרם נקבע סופית היקף הפצתו של הפרוספקט – אבל רצוי שהוא יהיה מוכן לפגישה במוצ"ש הבא.

6 דיון כללי/קהילתי

במוצ"ש פ' חיי שרה יתקיים מפגש בבית הכנסת, בו הרב לאו יסקר את סוגית מעמד בית הכנסת באופן כללי, ואת מקומו של בית כנסת הרמב"ן בקהילה בפרט. יוצגו תכניות מפורטות של הבנין, ויתקיים דיון על עתידו של בית הכנסת. בעזרת מזכירתו של הרב (מיכל ברבש) וחברי ההנהלה, אנו מקווים להביא כ-200 איש לאותו מפגש.

הישיבה ננעלה ב- 21:25